

Białystok dn 10.02.2023r.

POŚWIADCZENIE

UNIBEP S.A. z siedzibą w 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3-go Maja 19, Oddział Infrastruktury UNIBEP Spółka Akcyjna w Białymstoku, ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok, niniejszym pismem poświadczam, że firma: BUDAMEX Turowski Mironowicz spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Białymstoku, ul. Techniczna 3, 15-620 Białystok w ramach zawartej umowy zrealizowała inwestycję pn.: „*Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie*” w zakresie kompleksowego wykonania kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

W ramach w/w inwestycji firma Budamex wykonała następujące prace:

1. wykonanie kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych / PEHD / PP lite
 - żelbetowa DN 900 mm dł. 457 m
 - żelbetowa DN 800 mm dł. 788 m
 - PEHD DN 600 mm dł. 434,57 m
 - PEHD DN 500 mm dł. 768,55 m
 - PEHD DN 400 mm dł. 679,38 m
 - PP DN 300 mm dł. 333,39 m
 - PP DN 250 mm dł. 15,88 m
 - PP DN 200 mm dł. 2846,77 m
2. wykonanie drenażu z rur PVC dn 200 dł. 64,74 m
3. montaż separatorów lamelowych o przepływach 40/400 l/s i 90/900 l/s - 4 kpl.
4. montaż osadników dn 2000-2500mm - 4 szt.
5. montaż studni rewizyjnych betonowych/tworzywowych dn 425-2000 mm – 537 kpl.
6. demontaż istniejącej sieci kanalizacji deszczowej dł. 3502,60 m
7. demontaż istniejących studni rewizyjnych z kręgów betonowych i wpustów deszczowych – 168 szt.
8. wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PP litych:
 - DN 300 mm dł. 1207,09 m
 - DN 200 mm dł. 1768,09 m
 - DN 160 mm dł. 905,06 m
9. wykonanie kanalizacji ciśnieniowej tłocznej z rur PE dn 110 mm dł. 259,74 m
10. montaż studni rewizyjnych betonowych/tworzywowych dn 425-1000 mm – 165 kpl.
11. montaż przepompowni ścieków sanitarnych PS1, PS2 dn 1200-1500mm z polimerobetonu wraz z wyposażeniem i robotami towarzyszącymi - 2 kpl.
12. demontaż istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej dł. 2242,50 m
13. demontaż istniejących studni rewizyjnych z kręgów betonowych - 91 kpl.

Prace realizowano w okresie od 14.12.2020r do 10 sierpnia 2022r.

Ogólna wartość robót wyniosła **netto 13.066.099,28 zł.** (słownie złotych: trzynaście milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć zł. 28/100, **brutto 16.071.302,11 zł.** (słownie: szesnaście milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwa zł. 11/100))

Roboty zostały wykonane terminowo i z należytą starannością.

Dyrektor Kontraktu

Tomasz Gibulski

UNIBEP S.A.

17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19
Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A. w Białymstoku
15-727 Białystok, ul. Hetmańska 92
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydz. Gosp.
KRS 0000231271, NIP 543-02-00-365, Reg. 000058100
Kap. Zakł. 3 507 063,40 PLN w całości opłacony