



Ostrołęka, 11.03.2016 r.

L.dz. 385 /2016

REFERENCJE

Energa Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, ul. Celna 13 niniejszym pismem potwierdza, że firma P.P.U.H. Budamex M. Mironowicz, A. Turowski Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku, ul. Techniczna 3 w ramach zawartej umowy wykonała demontaż sieci ciepłej wraz z utylizacją izolacji z wywiezieniem, rozbiórkę istniejących komór, odwodnienie komór ciepłowniczych, budowę i przebudowę komór, kanalizację teletechniczną, roboty ziemne związane z demontażem i montażem sieci ciepłej, przebudowę sieci gazowej niskiego ciśnienia, demontaż i budowę linii SN oraz rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni w ramach realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa magistrali B wzdłuż Alei Solidarności Dn 350 i Dn 300 od komory BK-242 do komory BK 270 o długości łącznej około 1 200 mb z wyłączeniem odcinka od BK-266 do BK- 26/8 o średnicy Dn 150. ”

W ramach w/w inwestycji firma Budamex wykonała następujące prace:

1. Demontaż kanałów prefabrykowanych łupinowych dla sieci ciepłych:

fi 400 mm – 862,5 m

fi 350 mm – 159,5 m

fi 300 mm – 94,5 m

fi 250 mm – 77,0 m

fi 150 mm – 46,0 m

fi 125 mm – 158,5m

2. Demontaż rurociągów stalowych wraz z izolacją i montażem rur preizolowanych:

2x DN400 mm – 1 725,0 m

2x DN300 mm – 189,0 m

2x DN250 mm – 154,0 m



2x DN150 mm – 13,2

2x DN125 mm – 317,0 m

3. Rozebranie komory BK-245, BK-247, BK-249, BK-257 – 19,83 m³

4. Roboty demontażowe w komorach:

demontaż rur stalowych w zakresie średnic 65 – 400 mm – 111,9 m

5. Odwodnienie komór ciepłowniczych:

kanal z rur PVC fi 200 mm – 71,5 mb

studnia schładzająca DN 1000 mm betonowa – 5 kpl

studnia rewizyjna DN 1000 mm betonowa – 1 kpl

6. Studzienki wentylacyjne betonowe DN 500 mm – 10 kpl

7. Modernizacja komory BK-245A:

rozebranie i wykonanie nowej płyty stropowej i dennej – 27,38 m²

wykonanie tynków wewnętrznych – 18,53 m²

punkt stały – 467 kg

8. Modernizacja komory BK-249:

wykonanie płyty dennej, płyty stropowej i ścian żelbetowych komory

punkt stały – 374 kg

osadzenie włazów – 2 szt

9. Modernizacja komory BK-250:

wykonanie posadzki betonowej – 1,20 m³

wykonanie tynków wewnętrznych – 1,14 m²

punkt stały – 90 kg

10. Modernizacja komory PS-259:

przebicie otworów w ścianach komory – 3 otw.

punkt stały – 90 kg

11. Modernizacja komory BK-261:

punkt stały – 115 kg

ułożenie nadproży prefabrykowanych 4x L-19D/180 – 8 szt

studzienka odwadniająca – 1 kpl

przebicie otworów – 2 szt

12. Modernizacja komory BK-263:

punkt stały – 115 kg



- przebicie otworów – 2 szt
- studzienka odwadniająca – 1 kpl
- 13. Modernizacja komory BK-265:
 - punkt stały – 86 kg
 - przebicie otworów – 2 szt
- 14. Modernizacja komory BK-266:
 - wykonanie płyty stropowej i ścian żelbetowych komory
 - punkt stały 280 – 479 kg
 - punkt stały 220 – 330 kg
 - ułożenie nadproży prefabrykowanych 4x L-19D/180 – 4 szt
 - wykonanie posadzki betonowej – 0,35 m³
 - wykonanie tynków wewnętrznych – 18,11 m²
 - osadzenie włazów – 2 szt
 - przebicie otworów – 1 szt
- 15. Modernizacja komory BK-270:
 - wykonanie płyty stropowej i ścian żelbetowych komory
 - punkt stały 260 – 439 kg
 - ułożenie nadproży prefabrykowanych 4x L-19D/180 – 4 szt
 - wykonanie posadzki betonowej – 0,17 m³
 - wykonanie tynków wewnętrznych – 16 m²
 - osadzenie włazów – 3 szt
 - przebicie otworów – 1 szt
- 16. Wykonanie kanalizacji teletechnicznej z rur PHDPE fi 40 mm – 1 150,0 mb
- 17. Studnie kablowe SK-1 – 23 kpl
- 18. Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w ul. Zwycięstwa – 4,0 mb
- 19. Demontaż i budowa linii kablowej SN – 32 mb
- 20. Przebudowa jednego odcinka linii NN wraz z demontażem i montażem słupa
- 21. Rozbiórka i odbudowa nawierzchni asfaltowej – 1 350,0 m²
- 22. Rozebranie i odbudowa chodników z płyt betonowych 35x35 – 1 814,0 m²
- 23. Rozebranie i odbudowa krawężników betonowych na podsypce piaskowej – 714,0 m
- 24. Rozebranie i odbudowa obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej – 1 738,0 m
- 27. Wykonanie trawników – 1 480,0 m²

Prace realizowano w okresie od 24.06.2013r. do 30.09.2014r.

Ogólna wartość robót brutto: 2.318.550,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt zł)

Prace zostały wykonane terminowo i z należytą starannością.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Łukasz Chrostowski