

Białystok, dn. 30.04.2021r.

POŚWIADCZENIE

Oddział Infrastruktury UNIBEP Spółki Akcyjnej w Białymstoku z siedzibą 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 92 potwierdza wykonanie przez **P.P.U.H. Budamex M. Mironowicz, A. Turowski spółka jawna** z siedzibą w Białymstoku, ul. Techniczna 3, 15-620 Białystok, kompleksowego wykonania kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej w systemie zaprojektuj i wybuduj na zadaniu:

„Budowa węzła drogowego w Porostach: ul. Gen. F. Kleeberga – droga krajowa Nr 8 – droga wojewódzka Nr 676 – ul. Aleja Jana Pawła II w ramach projektu: Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosty (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosty (DK8) – wyprowadzenie ruchu w kierunku S8”

Termin realizacji umowy: **06.03.2019r. – 30.11.2020r.**

Wartość wykonanej umowy (netto): **17 947 333,97 zł**

Wartość wykonanej umowy (brutto): **19 652 530,81 zł**

Zakres umowy:

1. wykonanie kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych / PP-B / PVC
 - żelbetowa DN 800 mm dł. 598,71 m
 - PP-B DN 600 mm dł. 370,42 m
 - PP-B DN 500 mm dł. 929,04 m
 - PP-B DN 400 mm dł. 717,07 m
 - PP-B DN 300 mm dł. 7111,49 m
 - PVC DN 200 mm dł. 3955,76 m
2. montaż separatora substancji ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem – 4 kpl.
3. montaż separatora substancji ropopochodnych koalescencyjnego z bypassem wewnętrznym zintegrowanego z osadnikiem – 2 kpl.
4. montaż regulatorów przepływu w studniach rewizyjnych - 6 szt.
5. montaż studni betonowych/żelbetowych dn 500-2000 mm – 789 kpl.
6. montaż zbiornika podziemnego p.poż V=160 m3 wraz ze stanowiskiem czerpania wody p.poż – 1 kpl.

7. wykonanie kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE 100 SDR 17:

- D 250 mm dł. 318,1 m
- D 315 mm dł. 4,15 m

8. Montaż pompowni wód deszczowych z wyposażeniem i robotami towarzyszącymi:

- DN 2500x5800, Q=76,9l/s, Hp=4,29m
- DN 4600x7500, Q=162,5l/s, Hp=5,5m
- DN 2000x4900, Q=60l/s, Hp=9,60m

9. demontaż istniejącej sieci kanalizacji deszczowej:

- fi 100-300-400-500-600 mm dł. 1527,00 m

10. demontaż istniejących studni rewizyjnych z kręgów betonowych i wpustów deszczowych - 109 kpl.

11. wykonanie przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC:

- DN 200 mm dł. 470,79 m
- DN 160 mm dł. 8,15 m

12. montaż studni rewizyjnych betonowych dn 1000mm – 11 kpl.

13. demontaż istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej:

- DN 160 – 300 mm dł. 441,50 m

14. demontaż istniejących studni rewizyjnych z kręgów betonowych - 10 kpl.

15. wykonanie sieci wodociągowej z rur żeliwnych sferoidalnych:

- DN 300 mm dł. 482,15 m
- DN 100 mm dł. 1,89 m

16. wykonanie sieci wodociągowej z rur PE RC:

- fi 225 mm dł. 9,00 m
- fi 160 mm dł. 1572,25 m
- fi 110 mm dł. 196,06 m
- fi 90 mm dł. 19,52 m
- fi 63 mm dł. 82,67 m
- fi 40 mm dł. 13,50 m
- fi 32 mm dł. 1,60 m

17. wykonanie sieci wodociągowej DN 300mm w rurze osłonowej przewiertowej GRP DN 500 metodą bezwykopową dł. 139,00 m

18. montaż komory montażowej o wym. 8000x2000 z odwodnieniem i uzbrojeniem – 1 kpl.


19. montaż komory montażowej o wym. 7000x2000 – 2 kpl.

20. montaż komory eksploatacyjnej o wym. 5000x2000 – 1 kpl.

- 21. montaż studni dn 2000 – 2 kpl.
- 22. montaż studni wodomierzowej – 1 kpl.
- 23. demontaż sieci wodociągowej dn 225-32 mm dł. 1410,04 m

Firma **P.P.U.H. Budamex M. Mironowicz, A. Turowski spółka jawna** wykazała się odpowiednim przygotowaniem merytorycznym, dużą wiedzą techniczną oraz dysponowaniem odpowiednim sprzętem dla prawidłowej realizacji umowy. Roboty wykonane zostały z należytą starannością, adekwatnie do dokumentacji technicznej i wymagań SST, w terminach określonych umową oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

KIEROWNIK KONTRAKTU


Marcin Dzierżek

