



Umowa NR 90/101/0052/20/Z/I

Wykonanie robót budowlanych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu:
„Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok”

Spółka cywilna E75 CB

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „Intercor” Sp. z o.o.
Sinohydro Corporation Limited
Stecol Corporation
Aleje Jerozolimskie 176 BUD C
02-486 Warszawa,
REGON 387425231, NIP 5223192453

Biuro budowy:

ul. Elizy Orzeszkowej 32
15-084 Białystok
e-mail: biuro.e75@intercor.eu; e75@stecol.eu

Białystok, dnia 11.03.2025r.

POTWIERDZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Niniejszym potwierdzamy, że firma **BUDAMEX Turowski Mironowicz spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą w Białymstoku, ul. Techniczna 3, 15-620 Białystok, zrealizowała w latach 2020-2024 w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” dla E75 CB s.c z siedzibą Aleje Jerozolimskie 176 bud C, 02-486 Warszawa, roboty obejmujące przebudowę sieci sanitarnych i odwodnieniowych wykonanych na terenie zamkniętym lub w jego zbliżeniu.

Zakres wykonanych robót obejmował:

➤ **SIECI WODNO-KANALIZACYJNE**

✓ **Odcinek G. Białystok (172,260 – 178,500)**

• **KANALIZACJA DESZCZOWA**

- ❖ budowa kanalizacji deszczowej z rur GRP/żelbet metodą bezwykopową wraz z robotami towarzyszącymi
 - DN 200mm – 42,30 m
 - DN 300mm – 23,01 m
 - DN 450mm – 94,49 m
 - DN 800mm – 249,72m
- ❖ budowa kanalizacji deszczowej z rur GRP/żelbet/PVC metodą odkrywkową wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
 - DN 800mm – 605,75 m
 - DN 700mm – 365 m
 - DN 600mm – 448,69 m
 - DN 500mm – 92,37 m
 - DN 450mm – 34,12 m
 - DN 400mm – 375,91 m

Strona 1 z 5

Mg



Umowa NR 90/101/0052/20/Z/I
Wykonanie robót budowlanych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu:
„Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok”

Spółka cywilna E75 CB

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „Intercor” Sp. z o.o.
Sinohydro Corporation Limited
Stecol Corporation
Aleje Jerozolimskie 176 BUD C
02-486 Warszawa,
REGON 387425231, NIP 5223192453

Biuro budowy:

ul. Elizy Orzeszkowej 32
15-084 Białystok
e-mail: biuro.e75@intercor.eu; e75@stecol.eu

DN 300mm – 1.608,03 m

DN 200mm – 159,77 m

DN 150mm – 283,55 m

DN 100mm – 2,91 m

- ❖ budowa kanalizacji deszczowej ciśnieniowej z rur PE SDR 17 metodą odkrywkową wraz z robotami ziemnymi

DZ 160mm – 196,43 m

DZ 225mm – 24,31m

DZ 315mm – 53,10 m

- ❖ montaż elementów odwodnienia w przejściu podziemnym pod torami w km 177,266 z rur PVC wraz z robotami towarzyszącymi

DN 160mm – 21,0 m

DN 200mm – 24,0 m

D 315mm – 64,0 m

• **ZBIORNIKI RETENCYJNO – INFILTRACYJNE**

- ❖ w km 174,593 – 175,200 – zbiornik retencyjny żelbetowy prefabrykowany Z G-1 podziemny V=770 m3 wraz z robotami ziemnymi i wyposażeniem;
- ❖ w km 175,150 - zbiornik retencyjny żelbetowy prefabrykowany Z G-2 podziemny V=50 m3 wraz z robotami ziemnymi i wyposażeniem;
- ❖ w km 175,550 - zbiornik retencyjny żelbetowy prefabrykowany Z G-3 podziemny V=1000 m3 wraz z robotami ziemnymi i wyposażeniem;
- ❖ w km 175,750 - zbiornik retencyjny żelbetowy prefabrykowany Z G-6 podziemny V=800 m3 wraz z robotami ziemnymi i wyposażeniem;
- ❖ w km 176,200 – zbiorniki retencyjne rurowe GRP DN 3000 długości 236m, V=1667m3 wraz z robotami ziemnymi i wyposażeniem;
- ❖ w km 176,500 – 177,432 - zbiornik retencyjny żelbetowy prefabrykowany Z G-5 podziemny V=2100 m3 wraz z robotami ziemnymi i wyposażeniem;
- ❖ Stacja Białystok – Głowica Wschodnia – zbiornik retencyjny rurowy GRP DN 2000mm długości 50 m, V=157m3 wraz z robotami ziemnymi;

DG



Umowa NR 90/101/0052/20/Z/II

Wykonanie robót budowlanych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu:
„Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok”

Spółka cywilna E75 CB

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „Intercor” Sp. z o.o.
SinoHydro Corporation Limited
Stecol Corporation
Aleje Jerozolimskie 176 BUD C
02-486 Warszawa,
REGON 387425231, NIP 5223192453

Biuro budowy:

ul. Elizy Orzeszkowej 32
15-084 Białystok
e-mail: biuro.e75@intercor.eu; e75@stecol.eu

- ❖ Stacja Białystok – Al. Niepodległości – zbiornik retencyjny rurowy żelbetowy DN 1800mm dł. 72 m, V=183m³ wraz z robotami ziemnymi;
- ❖ Stacja Białystok – zbiornik retencyjny żelbetowy prefabrykowany ZB2 podziemny o wym. 4,6x17,5m V=224m³ wraz z robotami ziemnymi i wyposażeniem;

• **POMPOWNIE WÓD DESZCZOWYCH, URZADZENIA PODCZYSZCZAJACE**

- ❖ w km 174,593 – 175,200 – osadnik wirowy G-Os1 Q=40/400 dm³/s, separator G Sep.1 Q=40/400 dm³/s;
- ❖ w km 175,150 – osadnik G-Os2, Q=3/30 dm³/s;
- ❖ w km 175,550 – osadnik G-Os3, Q=50/500 dm³/s;
- ❖ w km 175,150 – pompownia wód opadowych P.G.1 (H=6m, Q=5 l/s);
- ❖ w km 175,550 – pompownia wód opadowych P.G.2 (H=4m, Q=20 l/s);
- ❖ w km 176,500 – 177,432 – pompownia wód opadowych P.G.3 (H=5m, Q=5 l/s);
- ❖ Al. Niepodległości – pompownia wód opadowych DN 2000 (H=11,8m, Q=70l/s);
- ❖ w km PPT 177,266 PPT 177,386 – pompownia w przejściu podziemnym;

• **KANALIZACJA SANITARNA**

- ❖ w km 176,806 – budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 160mm dł. 48,87 m do budynku LCS
- ❖ przebudowa kanalizacji sanitarnej Dz 560mm przy WK3 na odcinku 11,0 m wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi

• **WODOCIĄGI**

- ❖ przebudowa wodociągu z rur PE HD wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
Dz 90 – 828,81 m
Dz 110 – 151,15 m
Dz 160 – 384,07 m
Dz 225 – 216,03 m
- ❖ likwidacje wodociągu na odcinku G długości 2.813,21 m
- ❖ w km 175,200 – montaż zestawu hydroforowego ze zbiornikiem wody czystej V=150 m³ do celów p.poż wraz z robotami towarzyszącymi

Strona 3 z 5

hgi



Umowa NR 90/101/0052/20/Z/I

Wykonanie robót budowlanych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu:
„Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok”

Spółka cywilna E75 CB

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „Intercor” Sp. z o.o.
Sinohydro Corporation Limited
Stecol Corporation
Aleje Jerozolimskie 176 BUD C
02-486 Warszawa,
REGON 387425231, NIP 5223192453

Biuro budowy:

ul. Elizy Orzeszkowej 32
15-084 Białystok
e-mail: biuro.e75@intercor.eu; e75@stecol.eu

❖ w km 175,200 – komora wodomierzowa wraz z wyposażeniem

• **MELIORACJE**

- ❖ w km 172,301 – przebudowa koryta rz. Horodnianka na długości 124,20 m
- ❖ w km 174,01 – przebudowa rowu melioracyjnego (bez nazwy) na długości 367,60 m

❖ **PRZEPUSTY**

- ❖ wykonanie przepustu rurami GRP DN 300 mm długości 15,30 m metodą bezwykopową wraz z umocnieniami wylotu oraz umocnieniem dna i skarp rowu narzutem kamiennym
- ❖ wykonanie przepustu rurami PP dwuściennymi DN 600 dł. 38,60 m metodą odkrywkową wraz z robotami ziemnymi z umocnieniem wylotu oraz umocnieniem dna i skarp rowu narzutem kamiennym

➤ **ODWODNIENIE PODTORZA**

✓ **Odcinek G. Białystok (172.260 – 178.500)**

• **BUDOWA ODWODNIENIA**

- ❖ budowa drenokolektorów typu ciężkiego wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
DN 150mm – 12.664,62 m
DN 200mm – 13.501,0 m
DN 250mm – 1.789,45 m
- ❖ budowa kolektorów wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
DN 300mm – 245,06 m
DN 400mm – 383,46 m
DN 500mm – 422,01 m
DN 700mm – 149,00 m
- ❖ umocnienie dna rowu odwodnieniowego przy użyciu korytek betonowych na długości 2.929,28 m

• **KANALIZACJA DESZCZOWA**

- ❖ budowa kanalizacji deszczowej z rur GRP/PVC metodą odkrywkową wraz z robotami ziemnymi
DN 400mm - 24,53 m

Strona 4 z 5

PGW



Umowa NR 90/101/0052/20/Z/I

Wykonanie robót budowlanych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu:
„Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok”

Spółka cywilna E75 CB

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „Intercor” Sp. z o.o.
Sinohydro Corporation Limited
Stecol Corporation
Aleje Jerozolimskie 176 BUD C
02-486 Warszawa,
REGON 387425231, NIP 5223192453

Biuro budowy:

ul. Elżby Orzeszkowej 32
15-084 Białystok
e-mail: biuro.e75@intercor.eu; e75@stecol.eu

-
- DN 300mm – 15,98 m
 - ❖ budowa kanalizacji deszczowej ciśnieniowej rurami PE wykonywana metodą bezwykopową
 - Dz 500mm - 55,28 m
 - Dz 110mm – 173,22 m
 - ❖ budowa kanalizacji deszczowej rurami żelbetowymi metodą bezwykopową
 - DN 300 mm – 117,44 m
 - DN 500 mm – 65,24 m
 - ❖ kompleksowe wykonanie instalacji kanalizacyjnej rurami ze stali kwasoodpornej / PP odprowadzającej ścieki z wanny / tacy odciekowej wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi oraz montażem zbiornika substancji niebezpiecznych
 - DN 200mm – 36,63 m
 - DN 110mm – 12,31 m
 - DN 200mm PP – 9,43 m
 - **POMPOWNIÉ WÓD DESZCZOWYCH**
 - ❖ Stacja Białystok – Aleja Niepodległości – pompownia wód deszczowych S14 wraz z robotami towarzyszącymi;
 - ❖ Stacja Białystok – Aleja Niepodległości – pompownia wód deszczowych ZG8 wraz z robotami towarzyszącymi;
 - **DRENAŻ**
 - ❖ budowa drenażu francuskiego długości 933,25 m

Wartość wszystkich wykonanych robót: 46 335 137,15 zł netto.

Wyżej wymienione prace wykonano terminowo, zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami sztuki budowlanej i wymaganiami technicznymi Zamawiającego.


Pełnomocnik
Markus Siemsa

E75 CB s.c.
Aleje Jerozolimskie 176 m. BUD C
02-486 Warszawa
NIP: 5223192453 REGON: 387425231
-1-