

LIST REFERENCYJNY

Zamawiający: Budimex S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Wykonawca: P.P.U.H. BUDAMEX M. Mironowicz A. Turowski Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Techniczna 3, 15-620 Białystok, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000005441 NIP 542-020-61-88, Regon 050033087

Przedmiot zamówienia:

Kompleksowe wykonanie sieci sanitarnych na terenie ZUOK w Białymstoku według umowy nr 24/2B5F/14 z dnia 11.08.2014r oraz kompleksowe wykonanie instalacji podposadzkowych w budynkach nr 13 (Budynek Administracyjno-Socjalny) i nr 14 (Budynek Waloryzacji Żużla) według umowy nr 14/2B5F/14 z dnia 17.02.2014r.

Miejsce realizacji zamówienia:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku ul. Gen. Andersa 40F

Potwierdzamy, iż firma P.P.U.H. BUDAMEX M. Mironowicz A. Turowski Spółka Jawna wykonała następujące prace na terenie ZUOK:

1. Sieć wodną i p.poż. z rur PE fi 280 – 32 mm dł. 842,6 m, w tym:

- fi 280 mm dł. 558,5 m
- fi 225 mm dł. 11,4 m
- fi 160 mm dł. 58,6 m
- fi 125 mm dł. 64,3 m
- fi 110 mm dł. 76,8 m
- fi 63 – 32 mm dł. 73,0 m
- montaż hydrantów p.poż dn 80 – 4 kpl.

2. Kanalizację sanitarną z rur PVC: fi 200-160 mm dł. 168,9 m, z rur PE fi 110 dł. 40,4m w tym:

- fi 200 mm dł. 113 m
- fi 160 mm dł. 55,9 m
- fi 110 mm dł. 40,4 m
- montaż studni rewizyjnych betonowych dn 1000 mm – 9 kpl.
- montaż wpustu piwnicznego dn 100 – 1 kpl.
- montaż przepompowni ścieków dn 1500 – 1 kpl.

3. Kanalizację deszczową z rur PVC/PP: fi 500-160 mm dł. 1406,25 m, w tym:

- fi 500 mm dł. 298,6 m
- fi 400 mm dł. 215,05 m
- fi 315 mm dł. 540,3 m
- fi 250 mm 116,05 m
- fi 200 mm dł. 177,95 m

- fi 160 mm dł. 58,3 m
- montaż studni rewizyjnych betonowych dn 1000 – 1500 mm – 45 kpl.
- montaż studni tworzywowych dn 600 mm – 8 kpl.
- montaż studzienek betonowych ulicznych dn 500 mm – 33 kpl.
- montaż studni ogrodowych - 4 kpl.
- montaż separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych ESK 170 dm³/s z zintegrowanym osadnikiem – 1 kpl.

4. Instalację technologiczną, w tym:

4.1 kanalizację sanitarną z rur PVC fi 200 -160 mm dł. 90,3 m w tym:

- fi 200 mm dł. 49 m
- fi 160 mm dł. 41,3 m
- montaż studni rewizyjnych betonowych dn 1000 mm – 5 kpl.
- montaż studzienek betonowych ulicznych dn 500 mm – 2 kpl.
- montaż wpustu podłogowego z separatorem oleju – 1 kpl.

4.2 sieć wodociągową z rur PE fi 90-40 mm dł. 283,5 m w tym:

- fi 90 mm dł. 164 m
- fi 75 mm dł. 81,5 m
- fi 63 mm dł. 14 m
- fi 40 mm dł. 24 m
- montaż wjazdu fi 600 C250 w zbiorniku wody miejskiej i procesowej – 6 szt.
- montaż wjazdu technologicznego 1,0x1,0m w zbiorniku wody miejskiej i procesowej – 2 kpl.
- montaż kominków wentylacyjnych PVC fi 110 w zbiorniku wody miejskiej i procesowej – 4 szt.
- montaż zbiornika bezodpływowego betonowego dn 2500x2000 wraz z kominkiem wentylacyjnym PVC fi 110 i uszczelnieniem – 1 kpl.

5. Przyłącze wodociągowe z rur PE:

- fi 160 mm dł. 55 m
- montaż komory wodomierzowej dn 2000 mm wraz z wyposażeniem – 1 kpl.

6. Przyłącze kanalizacyjne z rur PE:

- fi 110 mm dł. 40,5 m

7. Kanalizacji deszczowej z rur PP fi 400 dł. 243,4 m z drogi dojazdowej do ZUOK

8. Przyłącze wodociągowe z rur PE RC fi 160 dł. 572 m w drodze dojazdowej do ZUOK

9. Przyłącze kanalizacyjne z rur PE RC fi 110 mm dł. 539,1 m w drodze dojazdowej do ZUOK w tym:

- PE fi 110 mm dł. 539,1 m
- montaż studni rewizyjnej betonowej dn 1000 mm – 1 kpl.

10. Kanalizację tłoczną w poboczu ul. Andersa:

- przewiert rurą PE RC fi 110 mm dł. 749,9 m
- montaż kabla sygnalizacyjnego dł. 750 m
- PVC fi 200 mm dł. 10,2 m

11. Badanie drożności i czyszczenie sieci sanitarnych - 1 kpl.

13. Instalację podposadzkową w budynkach: Administracyjno-Socjalnym oraz Waloryzacji Żużla rurami PPSN16/PE fi:

14. Montaż przepompowni odcieków fi 1200 mm wraz z wyposażeniem – 1 kpl.

15. Montaż studni rewizyjnych betonowych dn 1000 mm – 2 kpl.

16. Montaż studzienek betonowych dn 500 – 4 kpl.

17. Montaż studni schładzającej betonowej dn 1000 mm – 1 kpl

18. Montaż rury osłonowej stalowej w izolacji antykorozyjnej dn 400 mm na kanalizacji – 5,5 mb

19. Montaż rury osłonowej stalowej w izolacji antykorozyjnej dn 150 mm na rurociągu tocznym – 4,0 mb

20. Montaż rury osłonowej stalowej w izolacji antykorozyjnej dn 250 mm na przyłączy k.s. – 1,6 mb

21. Montaż rury osłonowej stalowej w izolacji antykorozyjnej dn 150 mm na przyłączy wod. i k.d. – 3,0 mb

22. Montaż koryt odwodnieniowych ACO Drain F900 dł. 98 m

Opinia o realizacji zamówienia przez Wykonawcę:

Firma P.P.U.H. Budamex spółka jawna z obowiązków wywiązała się należycie. Roboty zostały wykonane solidnie i terminowo. Współpraca z Zamawiającym układała się bez zakłóceń.

Wartość zamówienia netto 3 087 057,69 zł

(słownie: trzy miliony osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych 69/100)

Okres realizacji dostaw: 11.08.2014-30.11.2015r.

KIEROWNIK KONTRAKTU
Piotr Doroszko
Piotr Doroszko

